

奉节县城市管理局

奉节县竹园镇二三级管网建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.县财政下达转移支付预算情况。下达县城市管理局财政资金预算 596 万元，专项用于奉节县竹园镇二三级管网建设项目。

2.绩效目标情况。

建设 17.27 公里污水管网，改善生态效益，提高服务对象满意度，改善居住条件。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。已到位县财政资金 596 万元。

2.项目资金执行情况分析。用于奉节县竹园镇二三级管网建设项目资金 596 万元。

3.项目资金管理情况分析。奉节县竹园镇二三级管网建设项目全年执行 596 万元，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

基本完成年初设定目标，全年新建 17.27 公里污水管网，改善了生态效益，改善居住条件，进一步提高了服务对象满意度。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。完成污水管网 17.27 公里。

(2) 质量指标。验收合格率达 100%。

(3) 时效指标。开工目标完成率达 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。污水管网建设的乡镇居民居住条件有所改善。

(2) 生态效益。实现人均生活污水量为 80L/人.d、过流能力为 50L/s 的目标。

(3) 可持续影响。确保污水管网工程建成后可长期使用。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标。乡镇居民满意度超过 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟将预算资金绩效评价结果与内部单位预算挂钩，对绩效评价效果好的项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促相关内部单位予以改进；同时将自评结果公开在奉节县人民政府网。

五、其他需要说明的问题

无。

