

2022 年市级生态修复项目补助资金自评报告

现就 2022 年市级生态修复项目补助资金 2023 年度有关情况自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。2022 年 3 月 12 日，奉节县财政局以《奉节县财政局关于下达 2022 年生态修复项目补助资金预算的通知》（奉节财建〔2022〕41 号）下达了预算资金，同时下达了资金绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。根据《奉节县财政局关于下达 2022 年生态修复项目补助资金预算的通知》（奉节财建〔2022〕41 号）要求，2022 年市级生态修复补助资金 994 万元用于奉节县安坪镇全域土地综合整治项目（二期）建设，通过项目的实施，实现生态修复 900 亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

县财政下达项目资金预算 994 万元后，根据项目建设进度，我局于 2023 年 1 月、5 月、11 月分三次向县财政申请拨付预算资金，但县财政 2023 年度仅拨付至我局土地整治专用账户中 120 万元，剩余 874 万元未拨付，我局收到的 120 万元已全部用于支付该项目工程进度款。

（二）总体绩效目标完成情况分析。奉节县安坪镇全域土地

综合整治二期项目已于 2023 年 11 月 15 日完工，并于 2023 年 12 月 5 日通过竣工验收，完成生态修复 2687 亩。一是有力改善了项目区群众生产、生活条件；二是有效改善大水田水库生态环境，促进了生物多样性保护；三是切实保护了项目区耕地，提升了耕地质量数量，提高了耕作效率；四是促进了一、三产业融合发展，助力了当地乡村振兴；五是明显改善当地人居环境，实现了宜居美丽乡村；六是当地群众对项目建设给予了很好的评价。

三、绩效自评结果情况

通过开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分 80 分，评价结果为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金方面。财政资金调度困难，市上下达的预算补助资金 994 万元，截止目前仍有 874 万元未拨付到位，导致项目预算资金执行率低。

（二）项目进度方面。由于受项目前期进度滞后，加之项目建设期间气候和农作物收割等不利因素影响，导致项目建设进度滞后，未在 2022 年度完成项目建设。

下一步改进措施：一是积极协调财政尽快安排拨付剩余预算资金；二是加快项目后续结算审计等扫尾工作并及时支付项目工程进度尾款。